

## विवरण पत्र क्र:-11

ग्रामनिधी व पाणीपुरवठा

ग्रामपंचायतीचे नाव:- लिंगदेव ता. अकोले जिल्हा-अहिल्यानगर

ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा तपशील (रस्ते/नाली/इमारती बांधकाम/दुरूस्ती/इतरकामे)सन – 2024/2025

पूर्ण	कामांचे नांव व	प्रशासकीय मान्यता क्र.	तांत्रिक मान्यता क्र.	अंदाज	एकूण खर्च			मुल्यांकन	18% GST	एकूण देय रक्कम	कामपुर्ण/
	जागेचे तपशील	व दिनांक	व दिनांक	पत्रकीय रक्कम	मागील	चालु	एकूण				अपूर्ण
<b>पाणीपुरवठा</b>											
१	आरो चिलर बसविणे	१२४/२०/२०२४	१३३७/२४ दि:- २७/५/२०२४	९७३५०/-	०	०	९५००/-	९५०००/-		९५०००/-	पूर्ण
२	ग्रा.पं. कार्यालय समोर पेव्हर बसविणे	१६/७/२०२४ दि:- २६/६/२०२४	४९/२०२३ दि:- १२/७/२०२४	३.००.०००/-	०	०	२४६८५८/-	२५१५२२/-	-	२५१५२२/-	पूर्ण
<b>ग्रामनिधी</b>											
१	ग्रा पं कार्यालय फनिर्चर व शुशोभिकरण करणे	१२/३ दि:- २३/११/२०२३	४९/२०२३ दि:- ४/१२/२०२३	१.००.०००/-	३००४१२/-	४७००००/-	०	९९१४८०/-			पेमेंट देणे
२	ग्रा पं कार्यालय उर्वरीत व शुशोभिकरण करणे	१३/२/२०२४	१०३९/२०२४ दि:- ५/२/२०२४	३.५०.०००/-	०	०	३४१०३२/-	३४६९१३/-	५२९१८/-	३४६९१३/-	पूर्ण
३	१५% खर्चातून हरिजन वस्त वस्ती येथिल चावडी येथे पत्रा शेड बांधकाम	१४५/२०२५ दि:- १/३/२०२५	२०९५/२०२५ दि:- ४/३/२०२५	१.२५.५००/-	०	०	९७०००/-	१२४३६३/-	-	१८९७०/-	पूर्ण

**विवरण पत्र क्र:-11**

**15 वा वित्त आयोग**

ग्रामपंचायतीचे नाव:- लिंगदेव ता. अकोले जिल्हा-अहिल्यानगर

ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा तपशील (रस्ते/नाली/इमारती बांधकाम/दुरूस्ती/इतरकामे)सन – 2024/2025

अ.क्र.	कामांचे नांव व जागेचे तपशील	प्रशासकीय मान्यता क्र. व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्र. व दिनांक	अंदाज पत्रकीय रक्कम	एकुण खर्च			मुल्यांकन	18% GST	एकूण देय रक्कम	कामपुर्ण/अपूर्ण
					मागील	चालु	एकुण				
1	बारव व दशक्रिया विधी स्वच्छता व शुशोभिकरण	ग्रा.पं ६८/२०२४ दि १३/०९/२०२४	०९/११/२०२४	४.५०.०००/-	०	०	४४६२४२/-	४४६२४२/ -	६७६९०/ -	४४६२४२/ -	
2	लिंगेश्वर देवस्थान परिसर उंच पाण्याची टाकी	ग्रा.पं ३५/२०२२ दि १२/४/२०२२	११३/२०२२ दि:-	६४५१९८/-	०	०	६२२६७२/-	६२२६७२/ -	९४९८५/ -	६२२६७२/ -	
3	पाईप लाईन विस्तारीकरण (घोमल वस्ती खर्डी क्रेशर)	ग्रा.पं १२/७ दि :- २३/११/२०२३	५५४/२३ दि :- ४/१२/२०२३	३.५०.०००/-	-	-	३४६६४२/-	३४९६४३ /-	५३३३५/ -	३४९६४३/ -	
4	पाईप लाईन विस्तारीकरण (होलगीर वस्ती हाडवळे दरा)	ग्रा.पं १२/७ दि २३/११/२०२३	५५२/२३ दि:- ४/१२/२०२३	४.५०.०००/-	-	-	४४७६४८/-	४४७६४८/ -	६८२८५/ -	४४७६४८/ -	
5	भिल्ल वस्ती रस्ता कॉंक्रीटीकरण	ग्रा.पं १२/२०२३ दि २३/११/२०२३	९१३/२०२४ दि:- ९/१/२०२४	२.१०.०००/-	-	-	२०६६९२/-	२०६७२५/ -	३०६८२५ /-	२०६७२५/ -	
6	रस्ता कॉंक्रीटीकरण गावठाण	ग्रा.पं ६/२०२४ दि:- ९/७/२०२४	१४७१/२४ दि:- २९/७/२०२४	२३२७०५/-	-	-	२३०१९९/-	२३०२००/ -	३३९५१/ -	२३०२००/ -	
7	विस्तारीन पाईप लाईन होलगीर वस्ती	ग्रा.पं □□/२०२४ दि १३/०९/२०२४	२४५/२०२४ दि : २८/०८/२०२४	२५००००/-	0	0	२४८७५९/-	२४८७५९/ -	३७९४६/ -	२४८७५९/ -	

8	भिल्ल वस्ती पेव्हर ब्लॉक	ग्रा.पं ६/२०२४ दि	१९५७/२०२४ दि:- १३/०१/२०२५	१५००००/-	0	0	१४८७३०/-	१४८७३३ /-	२१७८१ /-	१४८७३३ /-	पुर्ण
9	दशक्रिया विधी येथे पाण्याची टाकी	६८/२०२४ १३/९/२०२४	२३९/२४ दि:- २८/८/२०२४	१.५०.००० /-	-	-	१४९४९९/-	□□□□□ □/	२२८०५ /-	१४९४९९ /-	पुर्ण

सरपंच/ ग्रामपंचायत अधिकारी

**विवरण पत्र क्र:-11**

ग्रामपंचायतीचे नाव:- लिंगदेव ता. अकोले जिल्हा-अहिल्यानगर

ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामाचा तपशील (रस्ते/नाली/इमारती बांधकाम/दुरूस्ती/इतरकामे)सन – 2024/2025

अ.क्र.	कामांचे नांव व जागेचे तपशील	योजनेचे नाव	प्रशासकीय मान्यता क्र. व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्र. व दिनांक	अंदाज पत्रकीय रक्कम	एकुण खर्च			मुल्यांकन	18% GST	एकूण देय रक्कम	कामपुर्ण/अपुर्ण
						मागील	चालु	एकुण				
	सम्राट अशोक कॉंक्रीटीकरण रस्ता	दलित वस्ती	१८१/२०२४ दि:- १६/२/२०२४	९८०/२०२४ दि:- ४/३/२०२४	८.००.०००/-	-	-	७.२०.०००/-	७५७१७७/-	११२९७५/-	७५७१७७/-	पूर्ण